



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 240,  
della legge 23 dicembre 2009, n. 191

REGIONE MARCHE

# Relazione annuale - anno 2016

*La presente relazione è richiesta ai sensi dell'art 15, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, nonché ai sensi dell'art.17 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26*

*La presente relazione riepiloga e integra gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi periodicamente inseriti nei sistema ReNDIS, SGP e BDU ai sensi dall'art. 10, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.*

Data

01.01.2017

Commissario straordinario delegato

LUCA CERISCIOLI

Soggetto attuatore

MARCELLO PRINCIPI

## 1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

<i>Regione</i>	MARCHE
<i>Accordo di programma del</i>	25/11/2010
- <i>Numero totale degli interventi</i>	76
- <i>Finanziamento MATTM</i>	35.900.000,00
- <i>Finanziamento regionale</i>	20.527.838,75
- <i>Finanziamento totale</i>	56.427.838,75
<i>Ultimo Atto integrativo o Comitato di indirizzo e controllo o CIPE 8/2012</i>	05/12/2016
- <i>Numero totale degli interventi</i>	66
- <i>Finanziamento MATTM (compresi fondi CIPE 6/2012)</i>	44.236.200,00
- <i>Finanziamento regionale (compresi PAIN e PAR CIPE 8/2012)</i>	6.000.000,00
- <i>Finanziamento totale</i>	50.236.200,00
<i>Importo totale impegnato/accantonato nell'anno</i>	4.970.000,00
<i>Importo totale pagato nell'anno</i>	3.410.307,59
<i>Importo impegnato nell'anno per obbligazioni giuridicamente vincolanti</i>	3.140.115,46
<i>Contabilità speciale</i>	"C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14" n. 5621

## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO E PRINCIPALI COADIUTORI

<i>Commissario straordinario delegato</i>	LUCA CERISCIOLI
<i>Telefono</i>	0718062319
<i>Email</i>	presidente@regione.marche.it
<i>PEC</i>	regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
<i>Soggetto attuatore (se nominato)</i>	MARCELLO PRINCIPI
<i>Amministrazione di appartenenza</i>	REGIONE MARCHE
<i>Telefono</i>	0718067446
<i>Cellulare</i>	3351066108
<i>Email</i>	<a href="mailto:marcello.principi@regione.marche.it">marcello.principi@regione.marche.it</a>
<i>PEC</i>	regione.marche.difesasuolo@emarche.it
<i>Responsabile dell'ufficio del commissario (in assenza di soggetto attuatore)</i>	
<i>Amministrazione di appartenenza</i>	
<i>Telefono</i>	
<i>Cellulare</i>	
<i>Email</i>	
<i>PEC</i>	
<i>Referente per l'ufficio del soggetto attuatore o per quello del commissario</i>	SIMONE POETA
<i>Telefono</i>	0718067369
<i>Cellulare</i>	3473226853
<i>Email</i>	simone.poeta@regione.marche.it



## 2. ASPETTI CRITICI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN AMBITO REGIONALE

*Descrivere il contesto in cui si inseriscono le attività commissariali a livello regionale.*

Il tema del dissesto idrogeologico, e del conseguente rischio, riveste un'importanza centrale nel territorio della Regione Marche e influenza direttamente molti aspetti della vita dei cittadini: incolumità della vita umana, qualità delle infrastrutture, sicurezza delle aree insediate, tutela dell'ambiente.

Nei Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), elaborati dalle Autorità di bacino competenti nel territorio regionale (Interregionale Fiumi Marecchia e Conca, bacini regionali Marche, Interregionale Fiume Tronto) sono individuate le aree a rischio idrogeologico del territorio regionale (rischio gravitativo e valanghe, rischio esondazione fluviale). Ulteriori analisi e individuazione di misure di prevenzione e protezione dal rischio alluvioni sono previste nei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dei distretti dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, recentemente approvati dalle competenti Autorità di distretto.

Le Marche risultano essere tra le regioni italiane maggiormente interessate da fenomeni franosi, che riguardano circa il 19,4% del territorio (dati IFFI). L'alto indice di franosità si spiega in gran parte considerando le caratteristiche orografiche, geologiche e geomorfologiche del territorio regionale (quasi totalmente classificabile come montano-collinare), e l'uso del suolo. I dati regionali registrano soprattutto fenomeni di "colamento" che interessano per lo più la fascia collinare del territorio, fenomeni più rapidi quali crolli e scivolamenti interessano invece la parte montuosa.

Complessivamente, oltre l'1% del territorio regionale è soggetto a dissesti gravitativi (frane-valanghe) con grado di rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) (dati Regione Marche 2015).

Per quanto riguarda il rischio alluvione, i bacini idrografici della regione presentano per lo più un regime a carattere torrentizio, a eccezione dei quattro maggiori che superano i 1.000 kmq, rappresentati dai fiumi Metauro, Esino, Chienti e Tronto, che possono essere definiti a regime "misto".

I relativi tempi di corrivazione, già molto ridotti, sono diminuiti ulteriormente nel tempo, a causa di un graduale processo di generale antropizzazione e conseguente impermeabilizzazione del territorio, sia delle zone di versante, sia di quelle di fondovalle (depositi alluvionali), dove sono presenti la maggior parte degli elementi a rischio. Le criticità prevalenti nelle aree individuate sono riconducibili a fenomeni di allagamento delle aree urbanizzate della pianura alluvionale e soprattutto in prossimità delle foci dei fiumi; a queste si aggiungono, talora sommandosi in particolare lungo i versanti del reticolo idrografico minore, fenomeni di dilavamento anche dovuti a un'impropria regimazione delle acque.

Lo 0,6% del territorio regionale è costituito da aree soggette ad esondazione fluviale con grado di rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) (dati Regione Marche 2015).

Nei citati PGRA, per quanto riguarda l'analisi della fascia costiera la Regione Marche ha predisposto le "mappe di pericolosità e rischio" da inondazione marina secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). In particolare, sono state perimetrate le zone della fascia costiera soggette a fenomeni meteo marini in grado di determinare situazioni di rischio per i beni e le persone ad essi esposti.

## 3. SVILUPPI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA. ATTI INTEGRATIVI. COMITATI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

### *Allegato 1*

*Illustrare in maniera sintetica gli sviluppi dell'accordo di programma che ne hanno modificato il quadro finanziario compilando la Tabella 3.1 dell'Allegato 1. Specificare la distribuzione degli interventi per fonti di finanziamento, se prevista dall'accordo di programma, inclusa la quota gestita in amministrazione ordinaria dalla Regione (fondi FAS). La tabella che viene suggerita ha due versioni, una per le regioni Centro-Nord e una per le regioni del Mezzogiorno.*

## 4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI



*Descrivere com'è organizzata l'attività commissariale sia dal punto di vista logistico, sia per quanto concerne le risorse umane, con riferimento ai commi 2-ter e 4 dell'art.10 del DL 91 del 2014 e del comma 4 dell'art. 7 del DL 133 del 2014.*

L'ufficio del Commissario ha sede presso la Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa del suolo e autorità di bacino, Via Palestro n. 19 - 60122 Ancona.

Il Commissario, per l'espletamento diretto delle sue funzioni, si avvale dei seguenti collaboratori degli uffici della Regione Marche, componenti la struttura commissariale:

SOGGETTO ATTUATORE ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del DL 91/2014 conv. in L. 116/2014 (decreti commissariali n. 1/CSDDI del 29.09.2014 e n. 2/CSDDI del 22/06/2015)	<b>Dott. Geol. Marcello Principi</b> (dirigente Posizione di Funzione Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche) - sostituto titolare C.S. 5621
AREA TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<b>Dr.ssa Fabiana Cipollari</b> (funzionaria Posizione di Funzione Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche) – addetto riscontro contabile C.S. 5621  <b>Ing. Simone Poeta</b> (funzionario Posizione di Funzione Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche)  <b>Dott. Paolo Pierini</b> (funzionario Posizione di funzione Ragioneria della Regione Marche) – sostituto addetto riscontro contabile C.S. 5621

Il soggetto attuatore può inoltre avvalersi, per l'espletamento della propria attività, del supporto delle seguenti strutture della Regione Marche:

- Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia;
- Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie;
- Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali.

## 5. RICORSO AI POTERI COMMISSARIALI E DI DEROGA

*Illustrare come hanno inciso sull'attuazione degli interventi i poteri commissariali di cui ai commi 5 e 6 dell'art.10 del DL 91 del 2014 e dei commi 4 e 5 dell'art. 7 del DL 133 del 2014, nonché i poteri di deroga di cui all'articolo 17 del DL 195 del 2009.*

Nell'attuazione degli interventi non si fatto ricorso all'esercizio dei poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art.10 del DL 91 del 2014, né dei poteri di cui al comma 5 dell'art. 7 del DL 133 del 2014, né dei poteri di deroga di cui all'articolo 17 del DL 195 del 2009.



Per tutti gli interventi attivati si è fatto ricorso ai poteri di cui al comma 4 dell'art. 7 del DL 133 del 2014 (avvalimento di soggetti pubblici e del Consorzio di Bonifica delle Marche). L'attuazione degli interventi mediante avvalimento è stata applicata anche per gli interventi attivati precedentemente all'entrata in vigore del DL 133 del 2014.

## 6. CONTABILITA' SPECIALE

### 6.1 Frontespizio riepilogativo della contabilità speciale

*Inserire il Prospetto riepilogativo della contabilità speciale di cui all'Allegato 1 del decreto del MEF 27.03.2009 (GU n. 80 del 06.04.2009).*

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO: Luca Ceriscioli - C.F. 97655350581  
 FUNZIONARIO DELEGATO NON PRESENTE

Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Marche previsti nell'accordo di programma del 25/10/2010

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 10: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

Rendiconto n. 1

Esercizio finanziario 2016 (periodo gennaio - dicembre 2015) - Complessivo

Contabilità speciale n. 5621 aperta il 14/06/2011

FONDI RICEVUTI ENTRATE		IMPORTI EROGATI USCITE			
		Tipologie di spesa:			
Giacenza di cassa al 01/01/2016	€ 17.856.800,80	1) Redditi da lavoro dipendente	A	€	65.723,46
1) Fondi comunitari	€ 0,00	2) Consumi intermedi	B	€	286.766,76
2) Fondi statali	€ 680.102,64	3) Interessi passivi	C	€	
3) Fondi regionali	€ 2.029.142,30	4) Trasferimenti a Regioni	D	€	
4) Fondi di Enti locali	€ 0,00	5) Trasferimenti a Enti locali	E	€	750,00
5) Tariffe e proventi per servizi	€ 0,00	6) Investimenti diretti	F	€	2.452.174,10
6) Accensione prestiti	€ 0,00	7) Trasferimenti in c/capitale	G	€	
7) Altro	€ 0,00	8) Rimborsi prestiti	H	€	
		9) Versamenti erariali	I	€	591.955,54
		10) Versamenti previdenziali	L	€	
		11) Altro - Indennità VARIE	M	€	12.937,73
		<b>Totale uscite</b>		€	<b>3.410.307,59</b>
		somme ancora a disposizione		€	17.155.738,15
		Disponibilità di cassa		€	17.155.738,15
<b>Totale al 31/12/2015</b>	<b>€ 20.566.045,74</b>	<b>Totale a pareggio</b>		€	<b>20.566.045,74</b>

Ancona, 20/02/2017



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Il Commissario Delegato  
*Luca Ceriscioli*



## 6.2 Accrediti alla contabilità speciale e gestione economica dell'accordo di programma

### Allegato 2

Riportare nella Tabella 6.1 dell'Allegato 2 i versamenti nella contabilità speciale provenienti dal Ministero dell'ambiente, dalla Regione e da altre eventuali fonti. Precisare inoltre nella Tabella 6.2 che segue, quanto sia stato impegnato e pagato. Illustrare gli eventuali aspetti critici delle procedure di accreditamento e di spesa con riguardo anche dei tempi di pagamento degli acconti per stati di avanzamento. Per "Risorse previste dall'Accordo" si intendono quelle previste dall'atto integrativo più recente, eventualmente modificate dalla CIPE 8/2012, come riportate al primo capitolo.

Tabella 6.2. Impiego delle risorse previste dall'Accordo di programma					
Fonte di finanziamento	Risorse previste dall'Accordo	Trasferito alla contabilità speciale	Accantonato o Impegnato <sup>(1)</sup>	Pagato <sup>(1)</sup>	Disponibilità <sup>(2)</sup>
Ministero dell'ambiente <sup>(3)</sup>	44.236.200,00	28.236.187,99	24.400.000,00	13.905.290,20	3.836.187,99
Regione <sup>(4)</sup>	6.000.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	2.355.262,28	- 1.000.000,00
Altri	==				
<b>Totale</b>	<b>50.236.200,00</b>	<b>32.736.187,99</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>16.260.552,48</b>	<b>2.836.187,99</b>

(1) Nel caso in cui gli interventi non siano distinti per fonte di finanziamento, inserire il valore complessivo nella riga dei totali.

(2) Differenza tra quanto trasferito nella contabilità speciale e la somma degli importi impegnati o pagati

(3) Compresi fondi CIPE 6/2012 o quelli previsti in quota MATTM dalla CIPE 8/2012

(4) Compresi fondi PAIN e PAR della CIPE 8/2012

## 7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

### 7.1 Descrizione delle attività

Descrivere le attività prodotte sia a livello centrale dal commissario, sia a livello locale degli enti in avvalimento e rilevare gli eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma delle attività per il periodo di riferimento.

#### ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

In data 1 febbraio 2016 il Commissario straordinario delegato (Presidente della Regione Marche), con decreto n. 1/CSDDI, il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e Autorità di bacino, alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 denominata "C S IDROGEOLOG MARCHE DL 91-14".

#### ATTIVITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE


Nel corso dell'anno 2016, il Soggetto Attuatore ha emanato e sottoscritto atti di avvalimento per l'avvio dei seguenti interventi:

**AP016A/10** – Comune di Palmiano (AP). Località Capoluogo. Opere di consolidamento idrogeologico versante Sud. - € 250.000,00 (avvalimento della Provincia di Ascoli Piceno in sostituzione del Comune di Palmiano);

**MC079A/10** – Comune di Potenza Picena (MC). Località San Girio. Consolidamento frana. - € 300.000,00 (avvalimento del Comune di Potenza Picena);

**AN009A/10** - Comune di Senigallia (AN). Località Bettolle-Brugnetto. Realizzazione delle opere di presa e di restituzione di una cassa di espansione lungo il Fiume Misa e lavorazioni complementari. - € 2.420.000,00 (avvalimento del Consorzio di Bonifica delle Marche in sostituzione della Provincia di Ancona);

**AN077A/10** - Comune di Senigallia (AN). Località Fiume Misa. Sistemazione idraulica Fiume Misa. - 2.000.000,00 Euro (avvalimento del Consorzio di Bonifica delle Marche in sostituzione della Provincia di Ancona).



Il Soggetto Attuatore, nel corso dell'anno 2016, ha emanato, su richiesta degli enti avvalsi, atti di autorizzazione all'affidamento di incarichi tecnici e di indagini specialistiche (propedeutiche alla progettazione e in corso d'opera), di approvazione progetti, contratti di appalto e perizie di variante in corso d'opera, di autorizzazione lavori in economia, nonché di autorizzazione all'affidamento d incarichi di collaudatore.

A seguito dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dall'ufficio commissariale sulle richieste pervenute e sulla relativa documentazione e allegati tecnici, laddove è stata ritenuta idonea la documentazione trasmessa, il Soggetto Attuatore ha redatto ed emanato i relativi atti di approvazione ed autorizzazione.

Nel corso dell'anno 2016, il Soggetto Attuatore ha inoltre emanato, su richiesta degli enti avvalsi, atti di liquidazione relativi a spese per lavori, incarichi tecnici, indagini specialistiche e compensi incentivanti.

#### ATTIVITÀ DEGLI ENTI AVVALSI

Gli enti avvalsi, nel corso dell'anno 2016, hanno svolto, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore, attività tecniche, amministrative e contabili relative alle diverse fasi di attuazione degli interventi. In particolare, hanno provveduto ai seguenti adempimenti:

- affidamento di incarichi tecnici e indagini specialistiche (propedeutiche alla progettazione e in corso d'opera);
- approvazione in linea tecnica di progetti e perizie di varianti;
- aggiudicazione dei lavori e sottoscrizione di atti di affidamento e di contratti d'appalto di lavori;
- liquidazione in linea tecnica delle spese autorizzate;
- svolgimento di funzioni tecniche (progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo) qualora non affidante all'esterno;
- rendicontazione finale degli interventi.

Per ogni intervento, le attività degli enti avvalsi si sono svolte sotto il coordinamento del Responsabile unico del procedimento di attuazione dell'intervento (RUP), dipendente dell'ente medesimo nominato in accordo con il Soggetto Attuatore in sede di convenzione di avvalimento e referente dell'attuazione dell'intervento nei confronti del Soggetto Attuatore.

#### RITARDI/CRITICITÀ NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- intervento AP016A/10 in comune di Palmiano (AP) (in progettazione al 31/12/2016)
- intervento MC035A/10 in comune di Visso (MC) (in esecuzione al 31/12/2016)
- intervento MC036A/10 in comune di Ussita (MC) (in progettazione al 31/12/2016)
- intervento MC082B/10 in comune di Pievebovigliana (MC), ora Comune di Valfornace (MC) (in esecuzione al 31/12/2016)

Per gli interventi sopra elencati, si sono avuti ritardi nell'attuazione dovuti all'emergenza sismica che ha colpito il territorio del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Le aree oggetto di intervento si trovano infatti in comuni colpiti dal sisma.

## 7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Attraverso la compilazione della Tabella 7.1 che segue, evidenziare lo stato di avanzamento globale degli interventi o lotti. Gli importi sono quelli "previsti" o "accertati dopo l'assestamento finale", colonne (b) e (c) delle tabelle 7.2 e 7.3.

Tabella 7.1. Stato di attuazione degli interventi al 31.12.2016							
Interventi o lotti	Gestione ordinaria		Contabilità speciale		Totale		
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	in % dell'AdP
In attesa di avvio			20	20.336.200,00	20	20.336.200,00	40
In corso di progettazione			6	5.870.000,00	6	5.870.000,00	12
Lavori in fase di appalto			2	4.560.000,00	2	4.560.000,00	9
Appalto aggiudicato			==	==	==	==	==
Lavori in corso			4	4.370.000,00	4	4.370.000,00	9
Lavori ultimati			34	15.100.000,00	34	15.100.000,00	30
<b>Totale</b>			<b>66</b>	<b>50.236.200,00</b>	<b>66</b>	<b>50.236.200,00</b>	<b>100</b>
Con quadro economico finale assestato approvato			33	12.101.208,47	33	12.101.208,47	24

## 7.3 Stato di attuazione di ciascun intervento o lotto

### Allegati 3 e 4

Indicare, compilando le Tabella 7.2 e 7.3 degli Allegati 3 e 4 lo stato di attuazione e il bilancio economico di ciascun intervento/lotto, segnalando eventuali ricorsi in fase di gara o riserve in fase di esecuzione. La prima tabella si riferisce agli interventi attuati dal commissario tramite la contabilità speciale. La seconda, eventuale, si riferisce agli interventi attuati tramite la gestione ordinaria regionale. Nella Tabella 7.2 sono elencati per primi gli interventi finanziati dall'Accordo di programma come modificato dai successivi Atti integrativi. A seguire sono riportati gli interventi/lotti finanziati tramite l'impiego di economie. Per la compilazione della Tabella 7.3 valgono le medesime indicazioni.

## 8. RIEPILOGO ECONOMICO

La Tabella 8.1 che segue riepiloga la situazione economica dell'Accordo di programma riportando gli importi totali delle Tabelle 7.2 e 7.3 degli Allegati 3 e 4. Nella prima riga vengono riportati gli importi del finanziamento dell'Accordo come modificato e aggiornato dagli eventuali successivi Atti integrativi. In particolare l'importo della penultima colonna è uguale al più recente degli importi dell'ultima colonna della Tabella 3.1, mentre quello dell'ultima colonna è uguale alla differenza degli importi più recenti della terzultima e dell'ultima colonna della Tabella 3.1.



**Tabella 8.1. Riepilogo economico dello stato di attuazione dell'AdP al 31.12.2016**

Oggetto	Riferimento	Contabilità speciale	Gestione ordinaria
<b>1 Totale finanziamento</b>	<i>Dalla Tab. 3.1</i>	<b>50.236.200,00</b>	
<b>Interventi previsti dall'Accordo di programma e dagli Atti integrativi o finanziati con le economie</b>			
2 Totale importi accertati dopo assestamento	<i>Tabb. 7.2 e 7.3. colonna (c)</i>	12.101.208,47	
3 Totale importi previsti	<i>Tabb. 7.2 e 7.3. colonna (b)</i>	36.636.200,00	
<b>4 Importo totale degli interventi</b>		<b>48.737.408,47</b>	
5 Totale economie lorde attese o accertate	<i>Riga 1 meno riga 4</i>	1.498.791,53	
<b>6 Totale costi di gestione riportati nei QE</b>	<i>Tabb. 7.2 e 7.3. colonna (d)</i>	<b>561.300,00</b>	
7 Compensi realmente pagati o da pagare al commissario (comprensivi di € 13.899,31 richiesti da commissario e oggetto di ricorso dell'ex commissario dott. Senni al TAR Marche notificato nel novembre 2016 e in attesa di giudizio)		367.531,43	
8 Costi di esercizio ufficio commissario pagati o da pagare		402.950,13	
9 Altro ( <i>specificare</i> )(ulteriori oneri fiscali e contributivi su compensi commissario e componenti struttura pagati dopo subentro Presidente Regione, compensi per lavoro straordinario dipendenti Regione Marche per collaborazione con commissario 1° trimestre 2014)		37.915,60	
<b>10 Totale costi di esercizio, compensi e altro pagati o da pagare</b>		<b>808.397,16</b>	
11 Economie o maggiori costi di gestione	<i>Riga 6 meno riga 10</i>	- 247.097,16	
<b>12 Totale economie nette presunte</b>	<i>Somma righe 5 e 11</i>	<b>1.251.694,37</b>	

**9. CRITICITA'**

*Descrivere le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione di ciascun intervento e nello svolgimento delle attività commissariali nel corso dell'anno di riferimento e le modalità adottate per favorire il superamento delle stesse.*

**10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE**

*Precisazioni integrative e annotazioni finali che si ritengono essenziali per una esaustiva lettura della presente relazione.*

**ELENCO DELLE TABELLE**

<b>Tabella</b>	<b>Posizione</b>	<b>Contenuto</b>
3.1	Allegato 1	Copertura finanziaria dell'accordo. Regioni Centro Nord Regioni Mezzogiorno
6.1	Allegato 2	Importi versati in contabilità speciale. Regioni Centro Nord Regioni Mezzogiorno
6.2	Testo	Impiego delle risorse previste dall'Accordo di programma
7.1	Testo	Stato di attuazione degli interventi
7.2	Allegato 3	Stato di attuazione interventi attuati tramite contabilità speciale
7.3	Allegato 4	Stato di attuazione interventi attuati tramite gestione ordinaria
8.1	Testo	Riepilogo economico dello stato di attuazione dell'Accordo di programma



PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO EX LEGGE 191 DEL 2009  
 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE  
 MARCHE  Centro-Nord

**RELAZIONE ANNUALE 2016**

SVILUPPI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

**TAB. 3.1 - COPERTURA FINANZIARIA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA A SEGUITO ANCHE DI EVENTUALI ATTI INTEGRATIVI**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

N.	DATA	MATTM										REGIONE		TOTALE AdP	
		Fondi di bilancio		L. 191/2009		Totale		Fondi di bilancio		Fondi FAS		Totale		TOTALE AdP	
		n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo
0	25.11.2010			52	35.900.000,00	52	35.900.000,00	24	20.527.838,75	24	20.527.838,75	24	20.527.838,75	76	56.427.838,75

**ATTI INTEGRATIVI - COMITATI DI INDIRIZZO E CONTROLLO - CIPE 6/2012**

N.	DATA	ATTO AI/CIC CIPE 6/12	MATTM										REGIONE		TOTALE AdP		DI CUI Contabilità speciale	
			Totale		CIPE 6/2012		Bilancio o L. 191/2009		Totale		FAS o gest. ordinaria		Bilancio		TOTALE AdP		DI CUI Contabilità speciale	
			n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo	n. int.	importo
1	15.10.2014	AI	44	32.310.000,00	19	13.579.373,38	25	18.730.626,62	9	6.000.000,00	9	6.000.000,00	9	6.000.000,00	53	38.310.000,00		38.310.000,00
2	05.12.2016	AI	57	44.236.200,00	19	13.579.373,38	38	30.656.826,62	9	6.000.000,00	9	6.000.000,00	9	6.000.000,00	66	50.236.200,00		50.236.200,00
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		

**Nota:**  
 Qualora gli interventi non siano suddivisi per fonti di finanziamento, inserire il numero totale degli interventi nella colonna "n. int." relativa a "TOTALE"



PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO EX LEGGE 191 DEL 2009  
 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE  
 MARCHE

Centro-Nord

RELAZIONE ANNUALE 2016

TAB. 6.1 - IMPORTI VERSATI IN CONTABILITA' SPECIALE N. 5621 AL 31.12.2016

N.	DATA	MATTM		Regione	Altre fonti	Importo totale progressivo
		Bilancio	Delibera CIPE 6/2012			
1	23/06/2011	€ 569.023,88				569.023,88
2	15/12/2011	€ 2.544.521,71				3.113.545,59
3						3.113.545,59
4						3.113.545,59
5						3.113.545,59
	<b>anno 2011</b>	<b>3.113.545,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.113.545,59</b>
6	25/09/2012		€ 1.046.153,85			4.159.699,44
7	18/10/2012	€ 2.017.081,03				6.176.780,47
8						6.176.780,47
9						6.176.780,47
10						6.176.780,47
	<b>anno 2012</b>	<b>2.017.081,03</b>	<b>1.046.153,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.063.234,88</b>
11	07/10/2013		€ 34.077,00			6.210.857,47
12	07/10/2013		€ 142.938,99			6.353.796,46
13	07/10/2013		€ 1.496.831,15			7.850.627,61
14	05/11/2013		€ 3.400.000,00			11.250.627,61
15	05/11/2013		€ 2.356.418,08			13.607.045,69
	<b>anno 2013</b>	<b>-</b>	<b>7.430.265,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.430.265,22</b>
16	07/08/2014	€ 6.920.000,00				20.527.045,69
17						20.527.045,69
18						20.527.045,69
19						20.527.045,69
20						20.527.045,69
	<b>anno 2014</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.920.000,00</b>
21	04/06/2015	€ 6.680.000,00				27.207.045,69
22	18/06/2015			€ 650.000,00		27.857.045,69
23	18/08/2015			€ 750.000,00		28.607.045,69
24	18/08/2015			€ 500.000,00		29.107.045,69
25	06/11/2015			€ 1.600.000,00		30.707.045,69
	<b>anno 2015</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.180.000,00</b>
26	23/06/2016		€ 1.029.142,30			31.736.187,99
27	22/08/2016			€ 1.000.000,00		32.736.187,99
28						32.736.187,99
29						32.736.187,99
30						32.736.187,99
	<b>anno 2016</b>	<b>-</b>	<b>1.029.142,30</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.029.142,30</b>
31						32.736.187,99
32						32.736.187,99
33						32.736.187,99
34						32.736.187,99
35						32.736.187,99
<b>Totali</b>		<b>18.730.626,62</b>	<b>9.505.561,37</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>32.736.187,99</b>

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE

(1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica) - C=Erosione costiera

(2) MATTM (Compresa quota disponibile e MATTM CIPE 8) - CIPE 6 - Regione - CIPE 8 (PAR-PAIN) - "" (Se la fonte non è assegnata)

(3) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo - BG= Pubblicazione del bando di gara  
AG=Aggiudicazione - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati

(4) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

N.	ReNDIS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO	Tipologia (1)	FINANZIAMENTO			STATO DI AVANZAMENTO (2) al 31 dicembre	RICORSI (4)	IMPORTO INTERVENTO			ECONOMIE								
		Distretto idrografico	Provincia	Comune prevalente	Località			Descrizione	Fonte (2)	Importo			CUP	Importo previsto	Importo accertato dopo assestamento finale	Di cui per costi di gestione e/o compensi ripotati a QE	Economie attese	Economie accertate dopo assestamento finale						
																			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
																			50.236.200,00	36.636.200,00	12.101.208,47	561.300,00	-	1.498.791,53
1	AN002A/10	Appennino Centrale	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	Disgaggi e barriere paramassi	F	MATTM	€ 400.000,00	D37H12000750001	C		€ 269.323,01	€ 12.000,00		130.676,99								
2	AP012A/10	Appennino Centrale	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere	F	MATTM	€ 300.000,00	I62J12000040001	C		€ 292.497,49	€ 9.000,00		7.502,51								
3	PU039A/10	Appennino Centrale	PU	Acqualagna	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	Opere di protezione fenomeni di crollo	F	MATTM	€ 100.000,00	B43B12000100001	C		€ 88.823,07	€ 3.000,00		11.176,93								
4	PU049A/10	Appennino Centrale	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	F	MATTM	€ 200.000,00	I33B10000490001	C		€ 191.128,14	€ 6.000,00		8.871,86								
5	FM024A/10	Appennino Centrale	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	F	MATTM	€ 700.000,00	C99H11000750001	C		€ 664.264,50	€ 21.000,00		35.735,50								
6	PU040A/10	Appennino Centrale	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	F	MATTM	€ 300.000,00	I59H12000120001	C		€ 297.580,59	€ 9.000,00		2.419,41								
7	MC031A/10-1	Appennino Centrale	MC	Macerata	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza	A	MATTM	€ 169.000,00	F19H12000160001	C		€ 128.060,28	€ 5.070,00		40.939,72								
8	MC031A/10-2	Appennino Centrale	MC	Macerata	Fiume Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio	A	MATTM	€ 200.000,00	F89H12000310001	C		€ 164.657,13	€ 6.000,00		35.342,87								
9	MC031A/10-3	Appennino Centrale	MC	Macerata	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto	A	MATTM	€ 231.000,00	F99H12000190001	C		€ 188.139,08	€ 6.930,00		42.860,92								
10	AP019A/10	Appennino Centrale	AP	Spinetoli	Spinetoli ESOND E3	Riparazione argine	A	MATTM	€ 400.000,00	I49H13000010001	C		€ 380.253,95	€ 12.000,00		19.746,05								
11	FM021A/10	Appennino Centrale	FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale ESOND E3	Messa in sicurezza idraulica foce	A	MATTM	€ 300.000,00	G49H12000290001	C		€ 225.081,72	€ 9.000,00		74.918,28								
12	FM028A/10	Appennino Centrale	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio FRANA R3	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	F	MATTM	€ 300.000,00	C49H11000450001	C		€ 287.358,30	€ 9.000,00		12.641,70								
13	FM027A/10	Appennino Centrale	FM	Montefortino	Capol -Via Circonvallazione	Opere di sostegno, difesa spondale	F	MATTM	€ 400.000,00	C69H11000920001	C		€ 381.643,75	€ 12.000,00		18.356,25								
14	AP015A/10	Appennino Centrale	AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	F	MATTM + CIPE 6	€ 1.500.000,00	H88G13000000001	C	€ 1.500.000,00		€ 45.000,00										
15	MC038A/10	Appennino Centrale	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	C	CIPE 6	€ 4.210.000,00	I99H13000110001	BG	€ 4.210.000,00		€ 126.300,00										
16	MC037A/10	Appennino Centrale	MC	Castelsantangel o sul Nera	M. Rotondo - M. Prata ESOND R4	Valanghe	F	CIPE 6	€ 300.000,00	F49H12000360002	C		€ 271.970,86	€ 9.000,00		28.029,14								

- (1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica) - C=Erosione costiera  
 (2) MATTM (Compresa quota disponibile e MATTM CIPE 8) - CIPE 6 - Regione - CIPE 8 (PAR-PAIN) - "" (Se la fonte non è assegnata)  
 (3) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo -PE=Progetto esecutivo - BG=Publicazione del bando di gara  
 AG=Aggiudicazione - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati  
 (4) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE

N.	ReNDIS	LOCALIZZAZIONE				INTERVENTO	pologia (1)	FINANZIAMENTO			STATO DI ANZAMENTO (3) al 31 dicembre	RICORSI (4)	IMPORTO INTERVENTO			ECONOMIE	
		Distretto idrografico	provincia	Comune prevalente	Località			Descrizione	Fonte (2)	Importo			CUP	Importo previsto	Importo accertato dopo assestamento finale	Di cui per costi di gestione e/o compensi ripotati a QE	Economie attese
17	PU048A/10	Appennino Centrale	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	F	CIPE 6	€ 800.000,00	B73B12000390001	C		€ 668.334,05	€ 24.000,00		131.665,95	
18	FM026A/10	Appennino Centrale	FM	Montefalcone Appennino	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	F	CIPE 6	€ 600.000,00	F55D12000160003	C		€ 563.743,32	€ 18.000,00		36.256,68	
19	PU051A/10	Appennino Centrale	PU	Sant'Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	F	CIPE 6	€ 300.000,00	F35D12000290001	C		€ 205.819,07	€ 9.000,00		94.180,93	
20	FM029A/10	Appennino Centrale	FM	Fermo	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	A	CIPE 6	€ 800.000,00	C69H11000930001	C		€ 761.550,65	€ 24.000,00		38.449,35	
21	AP013A/10	Appennino Centrale	AP	Arquata del Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	F	CIPE 6	€ 300.000,00	I22J12000210001	C		€ 229.215,94	€ 9.000,00		70.784,06	
22	MC032A/10	Appennino Centrale	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	F	CIPE 6	€ 800.000,00	J62J11000340001	C		€ 703.444,41	€ 24.000,00		96.555,59	
23	FM020A/10	Appennino Centrale	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	F	CIPE 6	€ 300.000,00	C19H11000600001	C		€ 286.740,54	€ 9.000,00		13.259,46	
24	AP018A/10	Appennino Centrale	AP	Ascoli Piceno	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	A	CIPE 6	€ 1.100.000,00	I32J12000250001	C		€ 948.112,29	€ 33.000,00		151.887,71	
25	PU047A/10	Fiume Po	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	F	CIPE 6	€ 800.000,00	B72J11000260001	C		€ 703.055,93	€ 24.000,00		96.944,07	
26	AN004A/10	Appennino Centrale	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	F	CIPE 6	€ 750.000,00	I43B13000020001	C		€ 729.088,99	€ 22.500,00		20.911,01	
27	MC033A/10	Appennino Centrale	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	F	CIPE 6	€ 400.000,00	E77H11002860002	C		€ 322.517,78	€ 12.000,00		77.482,22	
28	AP017A/10	Appennino Centrale	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	F	CIPE 6	€ 500.000,00	F85D13000000001	C		€ 436.583,60	€ 15.000,00		63.416,40	
29	FM022A/10	Appennino Centrale	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	F	CIPE 6	€ 200.000,00	C69H11000940001	C		€ 191.345,17	€ 6.000,00		8.654,83	
30	PU050A/10	Appennino Centrale	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	F	CIPE 6	€ 270.000,00	I43B12000260001	C		€ 228.026,20	€ 8.100,00		41.973,80	
31	FM025A/10	Appennino Centrale	FM	Monsampietro Morico	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	F	CIPE 6	€ 200.000,00	C39H11000450001	C		€ 189.202,45	€ 6.000,00		10.797,55	
32	PU043A/10	Appennino Centrale	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	F	CIPE 6	€ 180.000,00	F49B12000050001	C		€ 176.277,02	€ 5.400,00		3.722,98	
33	PU045A/10	Appennino Centrale	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	F	CIPE 6	€ 400.000,00	J88C10000930001	C		€ 374.955,86	€ 12.000,00		25.044,14	

TABELLA 7.2. INTERVENTI ATTUATI TRAMITE CONTABILITA' SPECIALE

- (1) F=Frana - A= Alluvione (Idraulica) - C=Erosione costiera  
 (2) MATTM (Compresa quota disponibile e MATTM CIPE 8) - CIPE 6 - Regione - CIPE 8 (PAR-PAIN) - "" (Se la fonte non è assegnata)  
 (3) SP=Studio preliminare - PF=Progetto di fattibilità - PD= Progetto definitivo - PE=Progetto esecutivo - BG=Publicazione del bando di gara  
 AG=Aggiudicazione - LC=Lavori in corso - V=Variante in c.o. - U=Lavori ultimati - C=Lavori collaudati  
 (4) Indicare con X se sono stati presentati ricorsi in fase di gara

N.	ReNDIS	LOCALIZZAZIONE			INTERVENTO	Finanziamento	CUP	STATO DI ANZAMENTO (3) al 31 dicembre	RICORSI (4)	IMPORTO INTERVENTO			ECONOMIE			
		Distretto idrografico	provincia	Comune prevalente						Località	Descrizione	Fonte (2)	Importo	Importo previsto	Importo accertato dopo assestamento finale	Di cui per costi di gestione e/o compensi ripotati a QE
34	AN009A/10	Appennino Centrale	AN	Senigallia	Bettolelle-Brugnetto	Realizzazione delle opere di presa e di restituzione di una cassa di espansione lungo il Fiume Misa e lavorazioni complementari	A	MATTM	€ 2.420.000,00	H14H15000790001	PF	€ 2.420.000,00				
35	AN077A/10	Appennino Centrale	AN	Senigallia	Fiume Misa	Sistemazione idraulica Fiume Misa	A	MATTM	€ 2.000.000,00	H16J15000030001	PF	€ 2.000.000,00				
36	PU046A/10	Appennino Centrale	PU	Pesaro	Chiusa di Ginestreto	Cassa di espansione a difesa del centro urbano di Pesaro	A	MATTM	€ 2.500.000,00		SP	€ 2.500.000,00				
37	AN006A/10	Appennino Centrale	AN	Falconara Marittima	Castelferretti	Opere di regimazione idraulica e di riduzione delle criticità lungo i fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci	A	MATTM	€ 1.500.000,00		SP	€ 1.500.000,00				
38	AN007A/10	Appennino Centrale	AN	Castelfidardo	Monte Camillone	Opere idrauliche connesse alla realizzazione di una serie di casse di espansione nel bacino del Fiume Aspigo	A	MATTM	€ 1.200.000,00		SP	€ 1.200.000,00				
39	AN008A/10	Appennino Centrale	AN	Osimo	Osimo Stazione	Opere idrauliche connesse alla realizzazione di una serie di casse di espansione nel bacino del Fiume Aspigo	A	MATTM	€ 1.200.000,00		SP	€ 1.200.000,00				
40	AN005A/10-1	Appennino Centrale	AN	Falconara Marittima	Fiumesino	Opere di mitigazione del rischio idraulico - 1° lotto	A	MATTM	€ 810.000,00		SP	€ 810.000,00				
41	AN078A/10	Appennino Centrale	AN	Polverigi	Capoluogo - Via della Perna	Lavori di sistemazione idrogeologica di aree interessate da movimenti franosi in via della Perna	F	MATTM	€ 720.000,00	H34H14001010001	LC	€ 720.000,00				
42	AP016A/10	Appennino Centrale	AP	Palmiano	Capoluogo	Opere di consolidamento idrogeologico versante Sud	F	MATTM	€ 250.000,00	I76J14000600001	PF	€ 250.000,00				
43	MC034A/10	Appennino Centrale	MC	Treia	Strada Valchiusa - Viale Diaz	Risanamento movimento franoso	F	MATTM	€ 700.000,00		SP	€ 700.000,00				
44	MC079A/10	Appennino Centrale	MC	Potenza Picena	San Girio	Consolidamento frana	F	MATTM	€ 300.000,00	I17B16000030001	PF	€ 300.000,00				
45	AN003A/10	Appennino Centrale	AN	Serra San Quirico	Domo	Consolidamento area in frana e riduzione del rischio idrogeologico	F	MATTM	€ 400.000,00		SP	€ 400.000,00				
46	AN005A/10-2	Appennino Centrale	AN	Falconara Marittima	Fiumesino	Opere di mitigazione del rischio idraulico - 2° lotto	A	MATTM	€ 590.000,00		SP	€ 590.000,00				
47	AN085A/10	Appennino Centrale	AN	Rosora	Capoluogo versante nord-est	Sistemazione versante nord-est centro abitato	F	MATTM	€ 600.000,00		SP	€ 600.000,00				
48	AN086A/10	Appennino Centrale	AN	Santa Maria Nuova	Collina versante Est	Palificata e drenaggi	F	MATTM	€ 300.000,00		SP	€ 300.000,00				
49	AP011A/10	Appennino Centrale	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo versante Nord	Consolidamento area a rischio frana	F	MATTM	€ 400.000,00		SP	€ 400.000,00				
50	AP014A/10	Appennino Centrale	AP	Cossignano	Centro storico	Consolidamento versante nord	F	MATTM	€ 500.000,00		SP	€ 500.000,00				
51	AP087A/10	Appennino Centrale	AP	Montalto delle Marche	Patrignone	2° stralcio consolidamento versante ovest	F	MATTM	€ 300.000,00		SP	€ 300.000,00				
52	MC030A/10	Appennino Centrale	MC	Belforte del Chienti	Centro abitato	Opere di consolidamento versante Est	F	MATTM	€ 500.000,00		SP	€ 500.000,00				

