



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



Ancona, 2 febbraio 2021

**OGGETTO: Relazione anno 2020
CONTABILITÀ SPECIALE N. 5621**

PROGRAMMI DI INTERVENTO:

1. **ACCORDO DI PROGRAMMA del 25 novembre 2010, e successive integrazioni, tra Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Marche finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da effettuare nel territorio della Regione Marche nell’ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge 191/2009.**
2. **Decreto Direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e Accordo procedimentale MATTM-Regione Marche 09/05/2016. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella Regione Marche, al fine di favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici in attuazione dell’art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013.**
3. **Decreto Direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018. Programmazione del Fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico nella Regione Marche, ai sensi del D.P.C.M. 14/07/2016.**
4. **D.P.C.M. 20/02/2019 (art. 2), delibera CIPE 35/2019 e D.M. Ambiente n. 225 del 04/09/2019. Piano Stralcio 2019 di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.**
5. **Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. D.P.C.M. 02/12/2019 – Primo Addendum al P.O. “Ambiente” delibera CIPE 99/2017. Piano Operativo 2019 di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.**

C/C CONTABILITA’ SPECIALE N. 5621

Anno 2020

Relazione sulla realizzazione degli interventi predisposta ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 123/2011.



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



1. PROGRAMMI DI INTERVENTO

1.1 ACCORDO DI PROGRAMMA del 25 novembre 2010, e successive integrazioni, tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Marche finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Marche hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di € 35.900.000,00.

Parimenti, in relazione alle disponibilità finanziarie indicate dalla Regione Marche a titolo di cofinanziamento regionale, sono stati individuati n. 24 ulteriori interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A2, come finanziabili, per un importo complessivo di € 20.527.838,75.

La copertura finanziaria complessiva del fabbisogno risulta pertanto pari ad un importo di € 56.427.838,75.

L'accordo, all'art. 5, prevede che, per l'attuazione degli interventi, i soggetti sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Regione Marche, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 9 marzo 2011, il dott. Antonio SENNI Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche.

Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 5050/GAB del 06/03/2014, il dott. Antonio SENNI è stato formalmente invitato ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa nel periodo di prorogatio di cui al decreto-legge n. 293/1994, comma 1, anche in relazione alla necessità di non pregiudicare l'inizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014).

In data 24 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri, con decreto-legge n. 91, entrato in vigore in data 25 giugno 2014, ha disposto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, dei Presidenti delle regioni relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

A decorrere dal 25 giugno 2014, pertanto, l'incarico di commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche, viene svolto dal PRESIDENTE pro tempore della Regione Marche,



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



subentrato al dott. Senni.

Successivamente, l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce al comma 2 che l'attuazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Con il 1° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 15 ottobre 2014, è stato rimodulato l'elenco degli interventi da realizzare, a seguito della riduzione di quelli con copertura finanziaria a carico del MATTM all'importo complessivo di € 32.310.000,00, e della riduzione di quelli con copertura finanziaria a carico della Regione Marche all'importo complessivo di € 6.000.000,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo all'importo di € 38.310.000,00. Ovviamente, in sede di Atto integrativo sono stati confermati gli interventi, già presenti nell'Accordo di Programma originario, nel frattempo avviati e, al momento della stipula dell'Atto integrativo, in corso di esecuzione o ultimati.

Con il 2° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 5 dicembre 2016, è stato aggiornato l'elenco degli interventi da realizzare, a seguito del finanziamento a carico del MATTM di quelli presenti nella sezione programmatica dell'Accordo per € 6.090.000,00 e dell'inserimento di un nuovo intervento di importo pari a € 5.836.200,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo all'importo di € 50.236.200,00.

Con il 3° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 20 dicembre 2017, è stato aggiornato l'elenco degli interventi da realizzare, a seguito dell'utilizzo di economie finali accertate sugli interventi chiusi contabilmente, nonché dell'inserimento di nuovi interventi con finanziamento a carico del MATTM per € 23.780.000,00 e della Regione Marche per € 7.200.000,00, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo all'importo di € 81.216.200,00.

Con il 4° atto integrativo al suddetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 30/10/2020, è stato aggiornato l'elenco degli interventi da realizzare, a seguito dell'inserimento di nuovi interventi con finanziamento a carico del MATTM per € 9.447.507,12, portando quindi la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo all'importo di € 90.663.707,12.

In data 29 settembre 2014, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario straordinario delegato ha individuato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e autorità di bacino della Regione Marche, come soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche il 25 novembre 2010 e sue integrazioni (di seguito, anche "Soggetto Attuatore"), incaricandolo inoltre di inviare al Commissario straordinario delegato relazioni trimestrali sull'attività svolta.

In data 22 giugno 2015, con decreto n. 2/CSDDI, il Commissario straordinario delegato ha confermato il suddetto dott. Marcello Principi soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma.

In data 1 febbraio 2016, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha delegato il dott. Marcello Principi, dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e Autorità di bacino della Regione Marche, alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 denominata "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14" emessi per i pagamenti relativi all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche sottoscritto il 25 novembre 2010 e sue integrazioni.

In data 27 giugno 2017, con decreto n. 1/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha individuato il dirigente del servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche, arch. Nardo Goffi, quale soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e sue integrazioni, in sostituzione del dott. Marcello Principi, e ha delegato lo stesso Soggetto Attuatore alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 denominata "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14", intestata al Commissario Straordinario delegato.

In data 24 settembre 2019, con decreto n. 2/CSDDI, il Commissario Straordinario delegato ha nominato l'ing. Simone Poeta, funzionario della Posizione di funzione Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa, nel ruolo di Sostituto dell'addetto al riscontro contabile della contabilità speciale n. 5621, attribuendo allo stesso il ruolo di compilatore dei relativi ordinativi di pagamento, in sostituzione del dott. Paolo Pierini.

1.2 Decreto Direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e Accordo procedimentale MATTM-Regione Marche 09/05/2016. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella Regione Marche, al fine di favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015, ha impegnato risorse finanziarie per complessivi Euro 2.267.008,80 per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico causato da frane nei comuni montani ricadenti nella Regione Marche, al fine di favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, in attuazione dell'art. 19, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 30 del 2013 ed in conformità con gli indirizzi dettati dalla "Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici";

L'Allegato 1 al sopra citato decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015 individua altresì i 3 interventi finanziati nella Regione Marche, rispettivamente nei comuni di Frontino (PU), Genga (AN) e Roccafluvione (AP), per un importo complessivo di Euro 2.267.008,80;

In data 9 maggio 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche l'Accordo procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013, previsto dall'art. 9 del decreto direttoriale n. 344/CLE del 14 dicembre 2015, per mezzo del quale sono disciplinati;

Con decreto del Direttore Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare n. 128/CLE del 16 maggio 2016 è stato approvato e reso esecutivo l'Accordo Procedimentale sottoscritto in data 9 maggio 2016 tra il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche, per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. a) del decreto legislativo n. 30/2013;

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 2/CSDDI del 25 ottobre 2016, ad oggetto: "D.Lgs 30/2013 art. 19 comma 6 - adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici. Decreto MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 - Accordo MATTM-Regione Marche del 09/05/2016. Piccole frane nei comuni montani. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE", i Sindaci dei Comuni interessati dagli interventi sono stati individuati quali Soggetti Attuatori degli stessi ai sensi dell'art. 10 del



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



decreto-legge 91/2014 come convertito dalla legge 116/2014, e il Dirigente della Posizione di funzione Difesa del suolo e autorità di bacino dott. Marcello Principi, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico di cui all'Accordo di programma MATTM-Regione Marche del 25 novembre 2010 è stato delegato ad effettuare con propri atti il trasferimento delle somme assegnate per il finanziamento degli interventi di adattamento agli impatti climatici ai Comuni interessati, previo accreditamento delle risorse da parte del Ministero medesimo nella contabilità speciale n. 5621 denominata "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14" e previa verifica, per ciascun intervento, del rispetto delle condizioni tecnico-amministrative e finanziarie di cui all'art. 4 dell'Accordo procedimentale del 9 maggio 2016, sopra citato;

Con Decreto direttoriale prot. n. 293/CLE del 21/11/2016, la Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto l'accreditamento della somma di Euro 680.102,64 nella contabilità speciale vincolata n. 5621 intestata al Commissario Straordinario delegato per la Regione Marche, quale prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 30% del finanziamento attribuito dal Ministero per gli interventi da realizzarsi nella Regione Marche ai sensi del citato D.D. n. 344/CLE del 14/12/2015.

In data 8 agosto 2019 la Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto l'accreditamento della somma di Euro 906.803,52 nella contabilità speciale vincolata n. 5621 intestata al Commissario Straordinario delegato per la Regione Marche, quale seconda e terza quota, pari complessivamente al 60% del finanziamento attribuito dal Ministero per gli interventi da realizzarsi nella Regione Marche ai sensi del citato D.D. n. 344/CLE del 14/12/2015.

1.3 Decreto Direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018. Programmazione del Fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico nella Regione Marche, ai sensi del D.P.C.M. 14/07/2016

Con D.P.C.M. 14 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di funzionamento del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, in attuazione dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Con D.P.C.M. 5 dicembre 2016 è stato approvato l'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in base al quale alla Regione Marche sono attribuiti Euro 1.070.120,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo;

Con decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 529 del 30 novembre 2018, è stato approvato l'elenco relativo alla Regione Marche di n. 11 interventi o lotti da realizzare, per un importo complessivo delle opere pari ad Euro 23.885.887,12, da progettare con il Fondo sopra citato, e per gli stessi viene impegnato l'intero ammontare del Fondo relativo alla Regione Marche, pari ad Euro 1.070.120,00 e autorizzato il pagamento della prima quota del fondo stesso, pari ad Euro 278.231,20 e corrispondente al 26% del totale, a favore del presidente della Regione Marche in qualità di commissario di Governo sulla contabilità speciale n. 5621 a lui intestata.

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 4 marzo 2019:



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



- sono stati individuati gli Enti Attuatori responsabili della progettazione degli interventi ed è stato stabilito per ogni intervento il termine massimo per l'approvazione del progetto esecutivo e la cantierabilità dell'opera;
- il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico è stato delegato all'esercizio delle funzioni commissariali connesse all'utilizzo del Fondo, se del caso mediante stipula di apposita convenzione che regoli il rapporto di avalimento con i singoli Enti Attuatori.

Nel corso dei mesi di marzo e aprile 2019 il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico ha proceduto a regolare il rapporto di avalimento con gli Enti Attuatori mediante l'emanazione di decreti (Enti Attuatori costituiti da strutture regionali) e convenzioni (Enti Attuatori costituiti da Enti esterni alla Regione Marche) relativamente a tutti gli 11 interventi finanziati per la sola progettazione mediante il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Degli 11 interventi già finanziati per la sola progettazione, n. 5 interventi sono stati finanziati per l'importo complessivo (€ 9.447.507,12) dal 4° Atto integrativo, sottoscritto in data 30/10/2020, all'Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25/11/2010 (v. par. 1.1).

1.4D.P.C.M. 20/02/2019 (art. 2), delibera CIPE 35/2019 e D.M. Ambiente n. 225 del 04/09/2019. Piano Stralcio 2019 di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Con D.P.C.M. 20 febbraio 2019, recante "Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale", si prevede la predisposizione da parte delle competenti amministrazioni di un Piano Stralcio 2019 di interventi immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità;

Con delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019 per l'ammontare complessivo di Euro 315.119.117,19 e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento;

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 255 del 4 settembre 2019 viene definito e individuato il Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019, e si assegnano le risorse del programma di interventi di ciascuna regione alla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione in qualità di Commissario Straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Con decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 362 del 1° ottobre 2019 si autorizza il trasferimento della prima quota delle risorse assegnate alla Regione Marche a favore della contabilità speciale n. 5621 intestata al Commissario Straordinario

Il Piano Stralcio 2019 prevede n. 13 interventi da realizzare nella Regione Marche, per un importo complessivo pari ad Euro 9.520.189,05, di cui Euro 9.442.554,64 a valere sulle risorse del Piano Stralcio 2019 ed Euro 77.634,41 a valere su cofinanziamento del Comune di Belvedere Ostrense;

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) in data 7 ottobre 2019 ha accreditato nella contabilità n. 5621 intestata al Commissario Straordinario delegato per la Regione



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



Marche, a titolo di anticipazione, la prima quota delle risorse del Piano Stralcio 2019 assegnate alla Regione Marche, pari ad Euro 5.665.532,78 e corrispondente al 60% del totale;

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 3/CSDDI del 3 dicembre 2019:

- sono stati individuati gli Enti Attuatori degli interventi;
- sono stati stabiliti per ogni intervento i termini massimi per l'approvazione del progetto esecutivo e per la consegna lavori, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto stesso da parte dell'Ente Attuatore;
- gli Enti Attuatori vengono autorizzati con efficacia immediata ad affidare per conto del Commissario Straordinario delegato, qualora necessario, incarichi professionali finalizzati alla predisposizione dei progetti, nonché eventuali indagini specialistiche e ogni altro lavoro o servizio ritenuto necessario alla progettazione e all'avvio di eventuali procedure di occupazione, asservimento o esproprio di aree, e a firmare i relativi contratti, nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico);
- il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico è stato delegato all'esercizio delle funzioni commissariali connesse all'attuazione degli interventi di cui al Piano Stralcio 2019, se del caso mediante stipula di apposita convenzione che regoli il rapporto di avalimento con i singoli Enti Attuatori.

Nel corso del mese di dicembre 2019 il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico ha proceduto a regolare il rapporto di avalimento con gli Enti Attuatori mediante l'emanazione di decreti (Enti Attuatori costituiti da strutture regionali) e convenzioni (Enti Attuatori costituiti da Enti esterni alla Regione Marche) relativamente a tutti i 13 interventi previsti dal Piano Stralcio 2019.

1.5 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. D.P.C.M. 02/12/2019 – Primo Addendum al P.O. “Ambiente” delibera CIPE 99/2017. Piano Operativo 2019 di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Con delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 si approva il Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, è previsto il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, in capo alle competenze della Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con delibera CIPE n. 99 del 17 dicembre 2017 si approva il primo Addendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 il cui Allegato 1 - tabella 3 riporta, per la Regione Marche, il seguente intervento:



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



- 11IR304/G1 - Completamento delle opere di difesa costiera nel paraggio in erosione nei Comuni di Montemarciano e Falconara nord

e il relativo cronoprogramma della spesa;

Il suddetto intervento è ammesso a finanziamento per un importo del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 di Euro 8.000.000,00.

Con nota di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) – Direzione Territoriale Produzione Ancona prot. n. RFI-DPR-DTP_AN\A0018\P\2019\0001 534 del 25/07/2019 si conferma la compartecipazione finanziaria di RFI per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, manifestando il non interesse ad eseguire e/o cofinanziare attività di ripascimento.

Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MATTM) prot. n. 22644/STA del 6 novembre 2019 si comunica la conclusione positiva della fase istruttoria espletata dal MATTM ai sensi del DPCM 28 maggio 2015 per l'intervento.

- 11IR304/G1 - Completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano e Falconara nord. 11.790.000,00 Euro,

e si indica in 25 mesi il termine per la pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei lavori;

Il quadro finanziario dell'intervento, come confermato dall'istruttoria tecnica espletata dal MATTM, è il seguente:

Fonti di finanziamento	Importo (euro)
Stato – Fondi FSC 2014-2020 delibera CIPE 99/2017	8.000.000,00
Rete Ferroviaria Italiana	3.790.000,00
Totale	11.790.000,00

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana S.G. n. 14 del 18/01/2020 si adotta il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019 ai sensi del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, e al fine di dare attuazione al Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020 – Linea di azione 1.1.1 "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" di cui alle delibere CIPE n. 55/2016, n. 99/2017, n. 11/2018 e n. 31/2018;

L'allegato B del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 comprende, nell'ambito territoriale della Regione Marche, l'unico seguente intervento, già compreso nella tabella 3 dell'Allegato 1 della suddetta delibera CIPE 99/2017:

- 11IR304/G1 - Completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano e Falconara nord;

L'art. 2 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 stabilisce che all'attuazione degli interventi provvedono i Presidenti delle Regioni – Commissari straordinari per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in qualità di soggetti beneficiari e che gli stessi sono individuati quali responsabili della gestione, della realizzazione e del monitoraggio degli interventi di cui al decreto medesimo;

Con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 4 giugno 2020 il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria – Sede Coordinata di Ancona è stato individuato quale Ente Attuatore dell'intervento in questione, e si delega il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico individuato con decreto commissariale n. 1/CSDDI del 27/06/2017 all'esercizio delle funzioni commissariali connesse all'attuazione dell'intervento.

In data 15 luglio 2020 è stata sottoscritta tra il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria – Sede Coordinata di Ancona (Ente Attuatore), Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Comune di Montemarciano (AN) e Comune di Falconara Marittima (AN) apposita convenzione per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione "Completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano e Falconara nord", nei comuni di Montemarciano (AN) e Falconara Marittima (AN), dell'importo di Euro 11.790.000,00, compreso nell'Allegato 1 della delibera CIPE n. 99/2017 - Addendum al Piano Operativo "Ambiente" – sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" - Linea di azione 1.1.1 "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" e nel Piano Operativo 2019 di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019 adottato con D.P.C.M. 2 dicembre 2019.

2. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

2.1 Interventi di cui all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010 e successive integrazioni (interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico)

Alla data del 31 dicembre 2020 lo stato di avanzamento dei 92 interventi programmati nell'Accordo, come aggiornato dal suddetto 4° Atto integrativo del 30/10/2020, è il seguente:

FASE	Totale Accordo di Programma	
	N. Interventi	Importo
In attesa di avvio	0	=
In corso di progettazione	7	17.180.181,44
In fase di appalto	11	13.818.593,12
Lavori aggiudicati	3	3.875.733,60
Lavori in corso	21	32.939.144,16
Lavori ultimati	49	22.450.054,80
Revocati	1	400.000,00
Totale	92	90.663.707,16



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2019, con l'indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite apposita convenzione, per l'attuazione degli stessi (Enti avvalsi).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso o delegato	Stato avanzamento
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000	Comune di Genga	Ultimati
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo	Disgaggi, barriere	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Ultimati
AP015A/10	MC	Force	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	Comune di Force (AP)	Ultimati
AP019A/10	AP	Spinetoli	Fiume Tronto	Riparazione argine	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	Ultimati
FM021A/10	FM	Campofilone	Ponte Nina – Rio Canale	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	Consorzio di Bonifica AsoTenna-Tronto (FM)	Ultimati
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	Provincia di Fermo	Ultimati
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol. - Via Circonvallazione	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	Provincia di Fermo	Ultimati
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	Provincia di Fermo	Ultimati
MC031A1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza	169.000	Provincia di Macerata	Ultimati
MC031A2/10	MC	Macerata e Corridonia	Fiume Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio	200.000	Provincia di Macerata	Ultimati
MC031A3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto	231.000	Provincia di Macerata	Ultimati
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-051099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	Provincia PU	Ultimati
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	Ultimati
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	Comune di Piobbico (PU), Prov. PU	Ultimati
MC038A/10	MC	Porto Recanati - Potenza Picena	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa (cofinanziamento intervento di importo totale € 15.260.000,00)	4.210.000	Provveditorato OO.PP. Ancona, Reg. Marche Serv. ITE	In esecuzione
MC037A/10	MC	Castelsantangelo sul Nera	M Rotondo-M.-Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di Castelsang. Nera	Ultimati
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Ultimati
FM026A/10	FM	Montefalcone Appennino	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	Ultimati
PU051A/10	PU	Sant'Ippolito	Pian di Rose - F-050579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. PU	Ultimati
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000	Provincia di Fermo	Ultimati
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli P.	Ultimati
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-140947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	Ultimati
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	Ultimati
AP018A/10	AP	Ascoli Piceno	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli P.	Ultimati
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia PU	Ultimati
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	Ultimati
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	Ultimati
AP017A/10	AP	San Benedetto del Tronto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto del Tronto	Ultimati



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	Ultimati
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	Ultimati
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	Ultimati
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro -Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	Ultimati
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	Ultimati
FM023A/10	FM	Fermo	Marina Palmense	Lavori di adeguamento della sezione idraulica del Fosso Torre	250.000	Provincia di Fermo	Ultimati
MC082B/10	MC	Pievebovigliana	Roccamaia	Consolidamento frana	350.000	Comune di Pievebovigliana	Ultimati
AN083B/10	AN	Senigallia	Bettolle-Brugnetto	Completamento cassa di espansione a difesa centro abitato Senigallia	350.000	Provincia di Ancona	Ultimati
MC035A/10	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia	Opere di regimazione idraulica, adeguamento della sezione e sistemazione ambientale	300.000	Comune di Visso	Ultimati
AN077A/10	AN	Senigallia	Fiume Misa	Sistemazione idraulica Fiume Misa	2.000.000	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ultimati
MC081B/10	MC	Recanati, Potenza Picena	Fiume Potenza	Opere di difesa spondale, risagomature e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	500.000	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	Ultimati (tratto 2) In appalto (tratto 1)
MC036A/10	MC	Ussita	Fosso Valruscio	Opere di regimazione idraulica, adeguamento della sezione e sistemazione ambientale.	400.000	Comune di Ussita	Revocato
PU052A/10	PU	Fano	Via Ruggeri	Interventi di difesa della costa (edifici)	3.000.000	Comune di Fano	In esecuzione
AP080B/10	AP	Castignano	Ribaberarda	Sistemazione calanchi/crolli	350.000	Provincia di Ascoli P.	Ultimati
AN009A/10	AN	Senigallia	Fiume Misa	Lavori di sistemazione idraulica Fiume Misa	2.420.000	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
AP016A/10	AP	Palmiano	Capoluogo	Opere di consolidamento idrogeologico versante Sud	250.000	Regione Marche – P.F. Tutela territorio AP	Ultimati
AN078A/10	AN	Polverigi	Capoluogo – Via della Perna	Lavori di sistemazione idrogeologica di aree interessate da movimenti franosi in via della Perna	720.000	Comune di Polverigi	Ultimati
MC079A/10	MC	Potenza Picena	San Gioro	Consolidamento frana	300.000	Comune di Potenza Picena	Ultimati
MC034A/10	MC	Treia	Strada Valchiusa – Viale Diaz	Risanamento movimento franoso	700.000	Comune di Treia	Ultimati
AN003A/10	AN	Serra San Quirico	Domo	Consolidamento area in frana e riduzione del rischio idrogeologico	400.000	Comune di Serra San Quirico	In appalto
AN085A/10	AN	Rosora	Capoluogo versante nord-est	Sistemazione versante nord-est centro abitato	600.000	Comune di Rosora	In esecuzione
MC030A/10	MC	Belforte del Chienti	Centro abitato	Opere di consolidamento versante Est	500.000	Comune di Belforte del Chienti	Ultimati
AN010A/10	AN	Serra San Quirico	Gola della Rossa	Opere di disaggancio e realizzazione barriere paramassi	250.000	Comune di Serra San Quirico	In appalto
PU090A/10	PU	Vallefoglia	Montecchio – Via da Vinci	Consolidamento e protezione versante in frana nel centro abitato di Montecchio	400.000	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
MC084B/10	MC	Sarnano	Schito	Consolidamento dissesto idrogeologico	500.000	Comune di Sarnano	In esecuzione
AP011A/10	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo versante Nord	Consolidamento area a rischio frana	400.000	Comune di Acquaviva Picena	Ultimati
AP087A/10	AP	Montalto delle Marche	Patrignone	2° stralcio consolidamento versante ovest	300.000	Comune di Montalto delle Marche	Ultimati
MC091A/10	MC	Recanati	Colle dell'Infinito e Paesaggio Leopardiano	Interventi per il consolidamento e la mitigazione del dissesto idrogeologico	5.836.200	Comune di Recanati	In esecuzione (1° lotto)
AP014A/10	AP	Cossignano	Centro storico	Consolidamento versante nord	500.000	Comune di Cossignano	Lavori aggiudicati



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
AN086A/10	AN	Santa Maria Nuova	Collina versante Est	Palificata e drenaggi	300.000	Provincia di Ancona	Ultimati
AP088A/10	AP	Ascoli Piceno	Sponda sx Tronto – Le Terrazze	Sistemazione versante in frana per erosione fluviale	850.000	Comune di Ascoli Piceno	In esecuzione
FM089A/10	FM	Montelparo	Capoluogo centro abitato	Consolidamento 2° stralcio	1.000.000,00	Comune di Montelparo	In esecuzione
AN005A/10-1	AN	Falconara Marittima, Chiaravalle	Fiume Esino	Opere di mitigazione del rischio idraulico - 1° lotto	810.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ultimati
AN006A/10	AN	Falconara Marittima	Castelferretti	Opere di regimazione idraulica e di riduzione delle criticità lungo i fossi S. Sebastiano, Rigatta, Cannettacci	1.500.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
AN007A/10	AN	Castelfidardo	Monte Camillone	Opere idrauliche connesse alla realizzazione di una serie di casse di espansione nel bacino del Fiume Aspio	1.200.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
AN008A/10	AN	Osimo	Osimo Stazione	Opere idrauliche connesse alla realizzazione di una serie di casse di espansione nel bacino del Fiume Aspio	1.200.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	Lavori aggiudicati
AN005A/10-2	AN	Falconara Marittima, Chiaravalle	Fiume Esino	Opere di mitigazione del rischio idraulico - 2° lotto	590.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
11R156/G1	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara	Interventi a protezione dell'abitato di Fiorenzuola di Focara	1.451.204,86	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	Ultimati
11R086/G1	MC	Pioraco, Sefro	Varie	Manutenzione idraulico-forestale e ripristino officiosità idraulica Fiume Potenza, Torrente Scarsito	435.200,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
11R079/G1	MC	Valfornace	Taro e Arciano	Lavori di manutenzione idraulico-forestale del Torrente La Valle	145.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
11R209/G1	PU	Pesaro	FIUME FOGLIA	Realizzazione casse di espansione sul Fiume Foglia a difesa del centro urbano di Pesaro - I stralcio	2.206.108,26	Consorzio di Bonifica delle Marche	In esecuzione
11R110/G1	MC	San Severino Marche	Dal ponte Sant'Antonio alla località Taccoli	Lavori di manutenzione idraulico forestale e ripristino officiosità idraulica del Fiume Potenza	1.060.800,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In appalto
11R091/G1	MC	Fiuminata	Valcora (a monte confluenza con fosso S. Antonio)	Lavori di manutenzione idraulico-forestale e ripristino officiosità idraulica del fiume Potenza	360.286,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In appalto
11R291/G1	MC	Porto Recanati	Fiume Potenza	Sistemazione idraulica Fiume Potenza - tratto 1	1.200.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In esecuzione
11R290/G1	MC-FM	Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare	Fiume Chienti	Sistemazione idraulica Fiume Chienti - tratti 1 e 2	1.293.240,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio MC	In progettazione
11R275/G1	FM	Servigliano	Capoluogo e zona artigianale	Riduzione rischio idrogeologico centro abitato e zona artigianale bacino fosso Chiaromonte	324.918,14	Regione Marche – P.F. Tutela territorio FM	Ultimati
11R287/G1	AP	Arquata del Tronto	Pescara del Tronto	Riduzione del rischio idraulico e miglioramento dello stato ecologico del Fiume Tronto	1.800.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio AP	Ultimati (lotto 1) In appalto (lotto 2)
PU046A/10	PU	Pesaro	Chiusa di Ginestreto	Cassa di espansione a difesa del centro urbano di Pesaro	2.500.000,00	Comune di Pesaro	In progettazione
11R244/G1	AP	Castorano	Capoluogo - Via Marconi	Consolidamento versante ovest interessato da dissesto a difesa scuola elementare e s.p. 18	800.000,00	Comune di Castorano	In esecuzione
11R213/G1	AN	Genga	Gola di Frasassi	Completamento interventi urgenti mitigazione rischio idrogeologico ex S.P.	597.847,68	Comune di Genga	In esecuzione
11R016/G1	FM	Santa Vittoria in Matenano	Versante ovest centro abitato	Interventi urgenti di consolidamento e ripristino dissesti idrogeologici versante ovest capoluogo	1.911.772,56	Comune di Santa Vittoria in Matenano	In esecuzione
11R053/G1	AP	Castignano	Capoluogo - Versante Sud Est. Contrada Icona	Lavori di completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica della rupe centro storico	1.382.152,32	Comune di Castignano	In esecuzione



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
11IR205/G1	PU	Pesaro	Bacino Torrente Genica	Interventi di regimazione idraulica bacino T. Genica – ramo di Santa Veneranda e ramo di Muraglia	2.175.733,60	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	Lavori aggiudicati
11IR158/G1	PU	Pesaro	Casteldimezzo	Consolidamento del tratto di costa fra Gabicce e Pesaro. Abitato di Casteldimezzo	1.900.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	In esecuzione
11IR288/G1	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara	Mitigazione rischio idrogeologico rupe Fiorenzuola di Focara	4.800.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio PU	In progettazione
11IR252/G1	AP	Appignano del Tronto	Capoluogo versante sud-ovest	Consolidamento versante sud ovest del centro abitato	992.316,00	Comune di Appignano del Tronto	In progettazione
11IR194/G1	AP	Force	Capoluogo versante sud-est	Consolidamento e messa in sicurezza del versante sud-est del centro abitato di Force	2.140.000,00	Comune di Force	In progettazione
11IR224/G1	AP	Castel di Lama	Frazione Piattoni	Mitigazione dei rischi relativi ai movimenti franosi della Frazione Piattoni	2.200.000,00	Comune di Castel di Lama	In progettazione
11IR059/G1	AP	Offida	Santa Maria della Rocca	Consolidamento rupe Santa Maria della Rocca e tratti della strada comunale (ex SP 43 Mezzina)	3.254.625,44	Comune di Offida	In progettazione
11IR064/G1	AP	Monteprandone	S. Anna	Messa in sicurezza del tratto del Fiume Tronto nel territorio del comune di Monteprandone	450.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio AP	In appalto
11IR260/G1	AP	Ripatransone	Fiume Tesino loc. S. Salvatore	Difesa spondale e sistemazione idraulica fiume Tesino a difesa dell'agglomerato di S. Salvatore	1.200.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio AP	In appalto
11IR219/G1	AP	Monsampolo del Tronto, Spinetoli	Fiume Tronto da loc. Pagliare del Tronto (ponte di Spinetoli) a loc. Stella (ponte di Monsampolo).	Manutenzione idraulica, riapertura sezione e consolidamento argini destro e sinistro fiume Tronto	1.000.000,00	Regione Marche – P.F. Tutela territorio AP	In appalto
11IR073/G1	M C	Montelupone	Centro abitato	Messa in sicurezza di un esteso movimento franoso nel versante nord-orientale del centro abitato	2.578.421,12	Comune di Montelupone	In appalto
11IR001/G1	M C	Morrovalle	Trodica	Protezione del centro abitato di Trodica di Morrovalle dalle esondazioni del Fosso Trodica - lotto 1	4.219.086,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In appalto



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



2.2 Interventi di cui al decreto direttoriale MATTM n. 344/CLE del 14/12/2015 e all'Accordo procedimentale del 9 maggio 2016 (adattamento ai cambiamenti climatici)

Alla data del 31 dicembre 2020 lo stato di avanzamento dei 3 interventi compresi nel programma, è il seguente:

FASE	Totale Programma	
	N. Interventi	Importo
In attesa di avvio	=	=
In corso di progettazione	=	=
In fase di appalto	=	=
Lavori aggiudicati	=	=
Lavori in corso	=	=
Lavori ultimati	3	2.267.008,80
Totale	3	2.267.008,80

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2020, con l'indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite apposita convenzione, per l'attuazione degli stessi (Enti avvalsi).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso o delegato	Stato avanzamento
11IR190/G1	PU	Frontino	Centro abitato	Consolidamento versante nord di Frontino	790.000,00	Comune di Frontino	Ultimati
11IR198/G1	AN	Genga	Gola di Frasassi	Completamento interventi urgenti mitigazione rischio idrogeologico ex S.P.	777.008,80	Comune di Genga	Ultimati
11IR060/G1	AP	Roccafluvione	Frazione Forcella	Dissesto idrogeologico abitato Forcella	700.000,00	Comune di Roccafluvione	Ultimati

2.3 Interventi di cui al decreto direttoriale MATTM n. 529/STA del 30/11/2018 (fondo per la progettazione contro il dissesto idrogeologico)

Alla data del 31 dicembre 2020 lo stato di avanzamento degli 11 interventi per i quali è stato finanziata la sola progettazione a valere sul Fondo di cui al D.P.C.M. 14/07/2016, è il seguente:

FASE	Totale Programma	
	N. Interventi	Importo
In attesa di avvio	=	=
In corso di progettazione	6	566.410,44
Progettazione ultimata	5	503.709,56
Totale	11	1.070.120,00



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2020, con l'indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite apposita convenzione, per l'attuazione degli stessi (Enti avvalsi).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento	Importo fondo progettazione	Ente avvalso	Stato avanzamento
11R212/G1	AN	Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Trecastelli	Fiume Misa	Sistemazione idraulica Fiume Misa e gestione del territorio agricolo - lotto 1	10.000.000,00	321.530,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	In progettazione
11R001/G1	MC	Morrovalle	Trodica	Protezione del centro abitato di Trodica di Morrovalle dalle esondazioni del Fosso Trodica - lotto 1	4.219.086,00	162.903,44	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	Progettazione ultimata
11R068/G1	MC	Morrovalle	Trodica	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL FOSSO BAGNOLO	600.000,00	37.370,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	In progettazione
11R069/G1	MC	Montecosaro	Montecosaro Scalo (toponimo Abbazia)	OPERE DI MITIGAZIONE E DIFESA DAL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO CUNICCHIO NELL'AREA URBANA	750.000,00	45.140,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	In progettazione
11R104/G1	MC	Montelupone, Recanati	Da Ponte di Becerica a San Firmano	Lavori di manutenzione delle arginature e ripristino sezione idraulica del Fiume Potenza	483.500,00	31.213,20	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI MACERATA	In progettazione
11R108/G1	MC	Castelraimondo, San Severino Marche	Ponte Sant'Antonio (a monte)	Lavori di manutenzione idraulico-forestale e ripristino officiosità idraulica del fiume Potenza	754.800,00	45.388,64	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI MACERATA	In progettazione
11R064/G1	AP	Monteprandone	S. Anna	Messa in sicurezza del tratto del Fiume Tronto nel territorio del comune di Monteprandone	450.000,00	29.230,00	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO	Progettazione ultimata
11R260/G1	AP	Ripatransone	Fiume Tesino loc. S. Salvatore	Difesa spondale e sistemazione idraulica fiume Tesino a difesa dell'agglomerato di S. Salvatore	1.200.000,00	23.571,00	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO	Progettazione ultimata
11R219/G1	AP	Monsampolo del Tronto, Spinetoli	Fiume Tronto da loc. Pagliare del Tronto (ponte di Spinetoli) a loc. Stella (ponte di Monsampolo)	MANUTENZIONE IDRAULICA, RIAPERTURA SEZIONE E CONSOLIDAMENTO ARGINI DESTRO E SINISTRO FIUME TRONTO	1.000.000,00	58.090,00	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI ASCOLI PICENO	Progettazione ultimata
11R094/G1	MC	Montecosaro, Morrovalle	Ponte dell'Annunziata (a monte)	Intervento di inasamento e ricostruzione arginature-sponde e manutenzione idraulica Fiume Chienti	1.850.080,00	85.768,60	REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI MACERATA	In progettazione
11R073/G1	MC	Montelupone	Centro abitato	MESSA IN SICUREZZA DI UN ESTESO MOVIMENTO FRANOSO NEL VERSANTE NORD-ORIENTALE DEL CENTRO ABITATO	2.578.421,12	229.915,12	COMUNE DI MONTELUPONE	Progettazione ultimata

2.4 Interventi di cui al Piano Stralcio 2019 finanziato con delibera CIPE n. 35/2019 e D.M. Ambiente n. 225 del 4 settembre 2019.

Alla data del 31 dicembre 2020 lo stato di avanzamento dei 13 interventi compresi nel programma, è il seguente:

FASE	Totale Programma	
	N. Interventi	Importo
In attesa di avvio	=	=
In corso di progettazione	4	5.476.000,00
In fase di appalto	4	2.230.189,05



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*

Lavori aggiudicati	2	904.000,00
Lavori in corso	2	800.000,00
Lavori ultimati	1	110.000,00
Totale	13	9.520.189,05

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 31/12/2020, con l'indicazione degli Enti di cui il Commissario straordinario si è avvalso, tramite apposita convenzione, per l'attuazione degli stessi (Enti avvalsi).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso o delegato	Stato avanzamento
11IR313/G1	AN	FALCONARA MARITTIMA	Castelferretti	Riduzione criticità lungo i fossi San Sebastiano, Rigatta e Cannettacci lotto 2 stralcio 1	1.500.000,00	Consorzio di Bonifica delle Marche	In progettazione
11IR314/G1	AN	OSTRA	Fiume Nevola	Opere di manutenzione straordinaria alveo e sponde del Fiume Nevola	742.554,64	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio	In appalto
11IR300/G1	AP	CUPRA MARITTIMA, MASSIGNANO, MONTEFIORE DELL'ASO	Tratto foce - S.S. 16	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL TORRENTE MENOCCCHIA - 1° STRALCIO	490.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Ascoli Piceno	Lavori aggiudicati
11IR301/G1	AP	CUPRA MARITTIMA, MASSIGNANO, MONTEFIORE DELL'ASO	Tratti: ponte S.S.16- confluenza fosso Mignini; a monte confluenza fosso Vaglia; a valle confluenza fosso Campolungo; a monte confluenza fosso Forca	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL TORRENTE MENOCCCHIA - 2° STRALCIO	410.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Ascoli Piceno	In appalto
11IR316/G1	PU	FANO	Fiume Metauro	Sistemazione argini in seconda categoria e alveo del Fiume Metauro in comune di Fano dalla foce al viadotto dell'Autostrada	896.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino	In progettazione
11IR312/G1	PU	MONDAVIO, MONTE PORZIO	Fiume Cesano	Manutenzione briglie e alveo con rimozione difese crollate a valle di San Filippo sul Cesano	480.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino	In progettazione
11IR315/G1	PU	PESARO	Fiume Foglia	Sistemazione idraulica argini e alveo del Fiume Foglia in comune di Pesaro - tratto da Selva Grossa fino a valle viadotto A14	414.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Pesaro-Urbino	Lavori aggiudicati
11IR214/G1	FM	CAMPOFILONE	Marina di Campofilone	Manutenzione opere di difesa costiera Marina di Campofilone	110.000,00	Comune di Campofilone	Ultimati
11IR296/G1	AN	ANCONA	Falesia zona Cardeto	OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA - MESSA IN SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO	2.600.000,00	Comune di Ancona	In progettazione
11IR295/G1	AN	BELVEDERE OSTRENSE	Capoluogo - via Tarsilli	CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA TARSILLI	227.634,41	Comune di Belvedere Ostrense	In appalto
11IR306/G1	AN	CAMERANO	San Germano	STABILIZZAZIONE FRANA IN VIA SAN GERMANO	300.000,00	Comune di Camerano	In esecuzione
11IR311/G1	FM	CAMPOFILONE, MONTEFIORE DELL'ASO, LAPEDONA	Fiume Aso	Mitigazione del rischio idraulico del fiume Aso con opere di sistemazione e ripristino di arginature	500.000,00	Regione Marche - P.F. Tutela del territorio di Fermo	In esecuzione
11IR286/G1	PU	TAVULLIA	Capoluogo	Stabilizzazione e messa in sicurezza del versante a valle di Via XXVIII Giugno e Via XXV Aprile - 1° stralcio	850.000,00	Comune di Tavullia	In appalto

2.5 Interventi di cui al Piano Stralcio 2019 finanziato con delibera CIPE n. 35/2019 e D.M. Ambiente n. 225 del 4 settembre 2019.

Alla data del 31 dicembre 2020 lo stato di attuazione dell'unico intervento compreso nel programma, è il seguente:

Codice	Prov.	Comuni	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso o delegato	Stato avanzamento
11IR304/G1	AN	Montemarciano, Falconara Marittima	Litorale costiero	Completamento delle opere di difesa costiera nei Comuni di Montemarciano e Falconara nord	11.790.000,00	Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria - Sede Coordinata di Ancona	In progettazione



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



3. RISORSE FINANZIARIE

3.1 Risorse trasferite in contabilità speciale

L'elenco degli accreditamenti operati in contabilità speciale da MATTM e Regione Marche, associati al relativo programma di finanziamento, è riportato nella seguente tabella.

N.	DATA	MATTM	MATTM Fondi Del. CIPE 6/2012	Regione	Importo totale progressivo	Programma di finanziamento
1	23/06/2011	€ 569.023,88			€ 569.023,88	AdP 2010
2	15/12/2011	€ 2.544.521,71			€ 3.113.545,59	AdP 2010
3	25/09/2012		€ 1.046.153,85		€ 4.159.699,44	AdP 2010
4	18/10/2012	€ 2.017.081,03			€ 6.176.780,47	AdP 2010
5	07/10/2013		€ 34.077,00		€ 6.210.857,47	AdP 2010
6	07/10/2013		€ 142.938,99		€ 6.353.796,46	AdP 2010
7	07/10/2013		€ 1.496.831,15		€ 7.850.627,61	AdP 2010
8	05/11/2013		€ 3.400.000,00		€ 11.250.627,61	AdP 2010
9	05/11/2013		€ 2.356.418,08		€ 13.607.045,69	AdP 2010
10	07/08/2014	€ 6.920.000,00			€ 20.527.045,69	AdP 2010
11	04/06/2015	€ 6.680.000,00			€ 27.207.045,69	AdP 2010
12	18/06/2015			€ 650.000,00	€ 27.857.045,69	AdP 2010
13	18/08/2015			€ 750.000,00	€ 28.607.045,69	AdP 2010
14	18/08/2015			€ 500.000,00	€ 29.107.045,69	AdP 2010
15	06/11/2015			€ 1.600.000,00	€ 30.707.045,69	AdP 2010
16	23/06/2016		€ 1.029.142,30		€ 31.736.187,99	AdP 2010
17	22/08/2016			€ 1.000.000,00	€ 32.736.187,99	AdP 2010
18	01/12/2016	680.102,64			€ 33.416.290,63	Interventi adattamento cambiamenti climatici
19	03/04/2017	€ 11.926.200,00			€ 45.342.490,63	AdP 2010
20	06/06/2017			€ 900.000,00	€ 46.242.490,63	AdP 2010
21	06/12/2017		€ 4.073.812,01		€ 50.316.302,64	AdP 2010
22	18/04/2018	4.177.935,36			€ 54.494.238,00	AdP 2010
23	18/04/2018	16.822.064,64			€ 71.316.302,64	AdP 2010
24	28/05/2018			€ 6.700.000,00	€ 78.016.302,64	AdP 2010
25	28/05/2018			€ 500.000,00	€ 78.516.302,64	AdP 2010
26	10/12/2018	278.231,20			€ 78.794.533,84	Fondo progettaz.
27	13/03/2019			600.000,00	€ 79.394.533,84	AdP
28	18/06/2019	278.000,00			€ 79.672.533,84	AdP
29	08/08/2019	906.803,52			€ 80.579.337,36	Interventi adattamento cambiamenti climatici
30	07/10/2019	5.665.532,78			€ 86.244.870,14	Piano Stralcio 2019
31	08/05/2020	502.956,40			86.747.826,54	Fondo progettaz.
32	20/08/2020			2.500,00	86.750.326,54	Riversamento fondi Pype Lyne S.p.a. (atto transattivo per risoluzione contrattuale interv. MC081B/10-2)
33	09/12/2020	9.079.799,14			95.830.125,68	AdP 2010
Totali		€ 69.048.252,30	€ 13.579.373,38	€ 13.202.500,00	€ 95.830.125,68	



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



Agli accreditamenti riportati nella tabella precedente, si devono aggiungere 2 accreditamenti di importo pari ad Euro 50,00 ciascuno, per un totale quindi di **Euro 100,00**, entrambi relativi al medesimo pagamento di Euro 50,00 (saldo a favore del sig. Cappelli Egidio di indennità di asservimento temporaneo di aree strumentali all'esecuzione dei lavori dell'intervento cod. AP015A/10) e dovuti a storno degli ordinativi di pagamento n. 128 del 15/02/2018 e n. 157 del 29/03/2018, emessi su conto corrente bancario non più esistente, come invece erroneamente comunicato dall'Ente Attuatore dell'intervento (Comune di Force). Il pagamento è stato poi correttamente riemesso sul conto corrente bancario corretto (ordinativo n. 207 del 01/06/2018).

3.2 Movimenti contabili anno 2020

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei movimenti contabili effettuati sulla contabilità speciale n. 5621 nel corso dell'esercizio finanziario 2019 e, a seguire, il dettaglio dei pagamenti emessi nello stesso periodo.

MOVIMENTI CONTABILI OPERATI SULLA CONTABILITÀ SPECIALE N. 5621 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

C.S. 5621 "C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14"- COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 196 13
330 09 - C.F. 97655350581

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 01/01/2020 (RENDICONTO 2019)	53.196.889,17
PAGAMENTI	- 10.415.970,85
ACCREDITI DA STATO	9.582.755,54
ACCREDITI DA REGIONE MARCHE	2.500,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2020	52.366.173,86

Il dettaglio dei pagamenti dal 01/01/2020 al 31/12/2020 è riportato nella lista dei titoli emessi estratto da GEOCOS (Allegato 1bis).



*Il Commissario straordinario delegato
contro il dissesto idrogeologico*



4. ATTI AMMINISTRATIVI EMANATI

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 il Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (Presidente della Regione Marche) ha adottato n. 1 decreto, mentre il Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ha adottato n. 213 decreti.

Tali atti sono consultabili nel sito internet Norme Marche all'indirizzo <http://www.norme.marche.it/attiwweb/search.aspx>, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione Marche all'indirizzo <http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Interventi-straordinari-e-di-emergenza/Interventi-di-mitigazione-del-rischio-idrogeologico>.

Gli atti emanati in originale cartaceo sono comunque conservati, in originale, presso gli uffici della Giunta Regionale delle Marche.

La presente relazione viene resa per conto del Commissario Straordinario per il dissesto – Presidente della Giunta Regionale, nell'esercizio dei poteri da questo conferiti con decreto n. 1/CSDDI del 27/06/2017 (nomina del Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico).

**IL SOGGETTO ATTUATORE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(arch. Nardo Goffi)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*